

□令和2年9月25日受け質問書に対する回答書

工事名称：中部病院MR I 室増築工事

No.1 外壁塗材は複層塗材Eとする

No.2 旧MRI室の今回のシールド工事範囲に含まれています。

No.3 MRI室の建具はシールド工事範囲に含まれています。

建具サイズ：W1200×H2100-SUS304

覗き窓サイズ：W1200×H800-SUS304（シールドガラス2枚）

No.4 導入予定装置（別途工事）

増築部：GE製-SIGNA Pioneer3.0T

既設部：GE製-SIGNA Artist1.5T

No.5・6 増築及び既設部のシールド工事範囲内に含まれています。

（木下地を計上してください。）

珪素鋼板：JFE無方向性珪素鋼板-0.5t

（GE-3.0T標準施工枚数：天井12枚・床面18枚・壁後面18枚・壁側面18枚・
壁前面6枚）

No.7 靴箱・倉庫内のラックは別途工事です。

No.8 建物壁面から1m程度を見込んでいます。

No.9 屋外機械基礎：W2000×L1100×H150以上

No.10 増築部MRI室-共同等仕様

既設部MRI室-既設部と同等仕様

No.11 工期は別途MRI機械設置工事の完了までを工期としています。